

(様式 5)

(回答者用)

設計図書に関する回答書

令和 9 年 9 月 1 日

回答者 建設部建設課長
(公印省略)

工 事 名	令和 8 年度 市道新館 2 号線ほか 1 路線 (無名橋 1 号ほか 1 橋) 橋梁修繕工事
-------	---

工事場所	白石市新館町 地内ほか
------	-------------

番号	質 問 事 項	回 答
1	＜新館 2 号線＞ 水路の水深が現在 90 c m ありますが、非出水期の時期と水位ほどのくらい下がるかご教示願います。	非出水期の時期は 1 1 月～5 月です。水位は図面に記載がある通り 60 c m 程となります。
2	＜内親 3 号線＞ 水路水深は現在の状態以上増えることはありませんでしょうか。 また、増加する場合は非出水期の時期と水位をご教示願います。	大雨等で増える可能性はあります。非出水期の時期は 1 1 月～5 月です。非出水期の H. W. L は、1. 0 m 程です。